

ROZPOČET 2019 - plánovaný harmonogram Investice města

	Název akce - položka rozpočtu	Schválený rozpočet města	cena dle SoD/objednávky	Zpracovatel PD	Popis výběrového řízení	Termíny plnění dle SoD/objednávky		Popis akce
						Předpokládané termíny plnění		
					vítěz/dodavatel/zhotovitel	zahájení	ukončení	
1	Komunitní centrum	11 081 318 Kč	26 041 177 Kč	Řezanina & Bartoň, s.r.o.	Marhold a.s.	3/2018	31.01.2019	Stavební úpravy objektu čp. 530
2	Rekonstrukce DPS - dokončení I. + II.etapa	13 300 000 Kč	23 327 606 Kč	IRBOS, s.r.o.	Kerson spol. s r.o.	04.04.2018	31.08.2019	Výměna ZTI, stavební úpravy a zateplení obvodového pláště
3	Přístavba hasičské zbrojnice	7 800 000 Kč	10 946 373 Kč	AG ATELIER s.r.o.	Stating s.r.o.	03/2019	11/2019	Přístavba ke stávajícímu objektu požární zbrojnice
4	Prostranství Sokolovna / Stravovací pavilon	8 400 000 Kč		Řezanina & Bartoň, s.r.o.	Předpoklad vyvěšení 02/2019	04/2019	10/2019	Výměna vodovodu, kanalizace, VO a povrchů komunikace
5	Rekonstrukce ul. Michalcova	3 300 000 Kč		DI PROJEKT s.r.o.	Předpoklad vyvěšení 03/2019	05/2019	11/2019	Výměna vodovodu, kanalizace, VO a povrchů komunikace
6	Rekonstrukce ul. Školní	2 500 000 Kč		Hauckovi, s.r.o.	Předpoklad vyvěšení 04/2019	06/2019	11/2019	Výstavba kanalizace, VO a komunikace
7	Rekonstrukce komunikace Kostelecká Lhota - IV. etapa	1 500 000 Kč		Hauckovi, s.r.o.	Předpoklad vyvěšení 06/2019	07/2019	08/2019	Výměna vrchního krytu komunikace
8	Rekonstrukce ul. Riegrova - II.etapa	3 500 000 Kč		DI PROJEKT s.r.o.	Předpoklad vyvěšení 02/2019	04/2019	04/2019	Výměna kanalizace
9	Revitalizace DDM	17 400 000 Kč		Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.	Předpoklad vyvěšení 04/2019	05/2019	05/2020	Stavební úpravy objektu vč. úprav zpevněných ploch
10	Stavební úpravy "Trafostanice vedle MÚ"	1 000 000 Kč		Energoland spol., s r.o.		05/2019	08/2019	Stavební úpravy objektu
11	Plošina - Pinkpongárna	400 000 Kč		-		03/2019	03/2019	Bezbariérový přístup do sportovní haly