



# Město Kostelec nad Orlicí

odbor správy majetku města

V Kostelci nad Orlicí dne 15.11.2023

## Zpráva o stavu oprav a investičních akcí na rok 2023 a jejich plnění, včetně projektových příprav, dokumentací a studií

Zastupitelstvo dne 12.12.2022 schválilo na svém jednání rozpočet města na rok 2023, ze kterého mimo jiné vyplývají následující záměry oprav a investic ve městě Kostelec nad Orlicí. Na základě usnesení Zastupitelstva města ze dne 12.12.2022 bod 2b) předkládá Odbor správy majetku města přehled jejich plnění k 15.11.2023.

### **I. Investice:**

#### **1. Intenzifikace ÚV a přivaděče Kostelec nad Orlicí**

Předmět stavebních prací: rekonstrukce vodovodního přivaděče + budovy úpravní vody v Tutlekách.

**Vítězem zadávacího řízení se stala společnost BAK stavební společnost, a.s., IČ 28402758- cenová nabídka 36.951.758,- Kč bez DPH, 44.711.627,- Kč s DPH.**

SOD byla podepsána 18.10.2022. Staveniště bylo předáno 21.11.2022, současně s předáním staveniště byla stavba zahájena.

V současné době probíhají stavební práce na vodovodním přivaděči, úpravně vody a vodojemu.

Předpokládaný termín dokončení dle SOD – 31.12.2023.

**Stavba byla předána 10.11.2023**

**Dodatkem č.1 SOD ze dne 18.10.2022 dochází ke snížení ceny díla o 30.537,48 Kč bez DPH,**

**Konečná cena je pak 36.921.2220,52 bez DPH, 44.674.676,83 Kč s DPH.**

Bylo zažádáno o kolaudační řízení.

#### **2. „Rekonstrukce zdi Seykorova parku v ulici Riegrova , Kostelec nad Orlicí“**

Zadávací řízení: zakázka podlimitní soutěžena ve zjednodušeném podlimitním režimu



# Město Kostelec nad Orlicí

odbor správy majetku města

Alokovaná částka v rozpočtu města: 7.000.000,- Kč vč. DPH (finance na realizaci, TDI, BOZP, autorský dozor)

Předmět stavebních prací: rekonstrukce stávajícího opěrné zdi

Zahájení zadávacího řízení: 22.06.2022

Termín odevzdání nabídek : 20.07.2022

Termín provádění stavebních prací: 08–12/2022

Název a cena vítězné společnosti: **Václav Daněk, Nábřeží 195, 517 01 Solnice, IČ 41250257**  
**cena 6 .785. 600,62 Kč vč. DPH**

Předání staveniště: 15.08.2022

Na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo podepsaného 07.12.2022 dochází k posunutí termínu odevzdání akce do 28.04.2023.

Stavební práce probíhají.

RM 20.03.2023 schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, na základě víceprací, které byly vyvolány stavbou – archeologickým nálezem sklepa v části linie zdi, dále požadavky objednatele – vstupy do parku se schodišti, přeložení a doplnění stávajícího chodníku, který měl být řešen v rámci rekonstrukce Riegrovy ulice.

Cena víceprací – 761. 722,53 Kč bez DPH, 921. 684,26 Kč s DPH.

Celková cena díla 6. 369.565,99 Kč bez DPH, 7.707.284,96 s DPH.

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo bude řešit posunutí termínu dokončení díla do 31.05.2023, důvodem jsou vícepráce vyčíslené v Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo.

**Stavba byla předána 31.05.2023.**

**Kolaudační řízení proběhlo 29.06.2023 bez připomínek, kolaudační souhlas byl vydán 03.08.2023.**

### 3. Realizace hydraulické clony – Bědovice

Zadávací řízení: zakázka podlimitní, byla soutěžena ve zjednodušeném podlimitním režimu  
Alokovaná částka v rozpočtu města: 5.479.120,- Kč vč. DPH (finance na realizaci, TDI, BOZP, autorský dozor) - plná dotace z Královehradeckého kraje

Předmět stavebních prací: zřízení jímacích studní s napojením na stávající infrastrukturu + monitoring

Zahájení zadávacího řízení: 31.05.2022

Termín odevzdání nabídek: 15.07.2022

Termín provádění stavebních prací: 07–10/2022

Akce byla soutěžena jako zakázka podlimitní zjednodušená dle ustanovením § 35 a 101 zákona rozdělena do dvou (2) níže uvedených samostatných částí veřejné zakázky. Zadávacího řízení



# Město Kostelec nad Orlicí

odbor správy majetku města

bylo zahájeno 31.05.2022. Podání nabídek bylo stanoveno na 15.07.2022 do 10:00 hod. Podání nabídek a jeho otevírání proběhlo v elektronické podobě. Výzva k podání nabídky byla zaslána 6 společnostem.

Místem plnění této veřejné zakázky jsou lesní pozemky parc. č. 713/7 a 713/1 v k.ú. Petrovice nad Orlicí.

Veřejná zakázka byla v souladu s ustanovením § 35 a 101 zákona rozdělena do dvou (2) níže uvedených samostatných částí veřejné zakázky, přičemž účastník řízení byl oprávněn podat nabídku na jednu, nebo obě části veřejné zakázky:

I. Stavba hydraulické clony ochranného čerpání podzemních vod v prameništi Bědovice

II. Provoz hydraulické clony ochranného čerpání podzemních vod v prameništi Bědovice

Ve stanovené lhůtě pro podání nabídek nebyla zadavateli do předmětné části I. „Stavba hydraulické clony ochranného čerpání podzemních vod v prameništi Bědovice“ doručena žádná nabídka.

Hodnotící komise navrhla zadavateli postupovat dle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a předmětnou část zadávacího řízení zrušit.

Na část II. Provoz hydraulické clony ochranného čerpání podzemních vod v prameništi Bědovice obdržel zadavatel 2 nabídky:

Královéhradecká provozní, a.s. Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ 274 61211

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim, IČ 15053695

Na základě stanovené ekonomické výhodnosti - nejnižší cena, bylo stanoveno pořadí nabídek:

1.Královéhradecká provozní, a.s. Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ 274 61211- Celková nabídková cena v Kč bez DPH/1 rok provozu- **670.113,- Kč**

2.Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim,

IČO: 150 53 695 - Celková nabídková cena v Kč bez DPH/1 rok provozu-**1.338.720,- Kč**

Komise doporučila RM po zrušení I. části zadávacího řízení I. „Stavba hydraulické clony ochranného čerpání podzemních vod v prameništi Bědovice“ zadat tuto část v zadávacím řízení bez uveřejnění a oslovit po předchozí dohodě společnost, která by měla zájem o provedení díla. - viz ustanovením § 63, odst. 1 ,bodů a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - zadavatel může použít jednací řízení bez uveřejnění, pokud podstatně nezměnil zadávací podmínky oproti předchozímu otevřenému řízení, užšímu řízení nebo zjednodušenému podlimitnímu řízení, v němž nebyly podány žádné nabídky nebo žádost o účast.



# Město Kostelec nad Orlicí

odbor správy majetku města

Dne 11.08.2022 bylo zahájeno zadávací řízení bez uveřejnění. Před zahájením řízení byla oslovena společnost FINGEO s.r.o., Litomyšlská 1622, 565 01 Choceň, IČ 04678982, která měla o realizaci akce zájem.

Odevzdání nabídek bylo stanoveno 30.08.2022. V den podání nabídek společnost FINGEO s.r.o. zadavateli sdělila, že nabídku nepodává, důvodem je skutečnost, že se jim nepodařilo v termínu letošního roku sehnat příslušnou techniku na provedení velkopřůměrových studen. **Na základě výše uvedeného je město nuceno zadávací řízení na obě části zrušit a vypsát zadávací řízení v na začátku roku 2023.**

Akce byla opakovaně soutěžena od 21.03.2023 do 17.04. 2023, předpokládaný termín plnění – květen– září 2023.

Počet oslovených společností: 6

Počet podaných nabídek: 3

Akce bude realizována v termínu květen - září 2023.

Před zahájením zadávacího řízení došlo k úpravě PD - úprava vyzbrojení širokopřímých studní a byl upraven výkaz výměr a aktualizována cena za projektanta - předpokládaná cena za projektanta byla stanovena na **2.788.617,- Kč bez DPH, 3.349.509,- Kč s DPH.**

Předpokládaná cena za monitoring k 09/21 byla stanovena na **543.240,- Kč bez DPH na rok, 657.320,40 Kč s DPH.**

Zadavatel konstatoval, že obdržel do konce lhůty pro podání nabídek 3 nabídky:

Královéhradecká provozní, a.s., IČ 27461211

STATING s.r.o., IČ 25963864

David Javůrek, IČ 72840790

Na část I. „Stavba hydraulické clony ochranného čerpání podzemních vod v prameništi Bědovice“ obdržel zadavatel 2 nabídky:

STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové, IČ 25963864

David Javůrek, 561 14 České Libchavy 82, IČ 72840790

Na část II. „Provoz hydraulické clony ochranného čerpání podzemních vod v prameništi Bědovice“ obdržel zadavatel 2 nabídky:

Královéhradecká provozní, a.s. Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO: 274 61 211

David Javůrek, 561 14 České Libchavy 82, IČ 72840790

Na základě stanovené ekonomické výhodnosti - nejnižší cena, bylo stanoveno pořadí nabídek na jednotlivé části zadávacího řízení:

část I. „Stavba hydraulické clony ochranného čerpání podzemních vod v prameništi Bědovice“



# Město Kostelec nad Orlicí

odbor správy majetku města

1. STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové, IČ 25963864 - **nabídková cena v Kč bez DPH – 6.299.543,80**

2. David Javůrek, 561 14 České Libchavy 82, IČ 72840790 - nabídková cena v Kč bez DPH – **8.684.884,-**

část II. „Provoz hydraulické clony ochranného čerpání podzemních vod v prameništi Bědovice“:

1. Královéhradecká provozní, a.s. Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO: 274 61 211- nabídková cena v Kč bez DPH/1 rok provozu – **712.029,-**

2 .David Javůrek, 561 14 České Libchavy 82, IČ 72840790 - nabídková cena v Kč bez DPH/1 rok provozu – **1.673.720,-**

U vítězných nabídek komise posuzovala splnění podmínek účasti v zadávacím řízení v souladu se zákonem a zadávací dokumentací.

Vítězné společnosti výše uvedené podmínky splnily, proto komise doporučila zadavateli uzavřít SOD na :

část I. „Stavba hydraulické clony ochranného čerpání podzemních vod v prameništi Bědovice“ se společností STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové, IČ 25963864

část II. „Provoz hydraulické clony ochranného čerpání podzemních vod v prameništi Bědovice“ se společností Královéhradecká provozní, a.s. Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO: 274 61 211

O výsledku zadávacího řízení informoval zadavatel poskytovatele dotace - Královehradecký kraj - 2. náměstka hejtmána - MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D. MPA s gescí za ŽP a zemědělství.

S ohledem na výši vítězných cenových nabídek, které výrazně převyšují cenu za projektanta i výši dotace, byla svolána pracovní schůzka za účasti zástupců kraje - MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D. MPA, Ing. Miloslava Chláпка, Ing. Zdeňka Štorca, Ing. Miloše Čejky, majitele vodárenské infrastruktury - Vodovody a Kanalizace Hradec Králové, a.s. – In. Pavla Loskota, Ing. Jana Vlčka, Města Třebechovice pod Orebem – Jiřího Němce a Města Kostelec nad Orlicí - RNDr. Tomáše Kytlíka a Evy Fabiánkové.

Na schůzce, která se konala 29.05.2022 v kanceláři vedoucího odboru životního prostředí a zemědělství v budově Krajského úřadu Královehradeckého kraje , bylo konstatováno, že s takto vysokými náklady na realizaci hydraulické clony zvláštní účet Královehradeckého kraje určený pro opatření k nápravě závadných stavů na vodních zdrojích nepočítal. Chybějící finance nemá k dispozici ani majitel vodárenské infrastruktury Vodovody a Kanalizace Hradec Králové, a.s. a dále ani koncový odběratel vody – Město Třebechovice pod Orebem.



# Město Kostelec nad Orlicí

odbor správy majetku města

Z výše uvedených skutečností bylo dohodnuto, že zadávací řízení bude zrušeno a následně bude jednáno s projektantem o levnější variantě projektu a následně bude zadávací řízení opět vyhlášeno.

Dne 03.08.2023 proběhlo v Hradci Králové v budově Krajského úřadu Královehradeckého kraje další jednání za účasti zástupců KÚ Královehradeckého kraje Ing. Miloslava Chláпка, Ing. Zdeňka Štorka, zástupce společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Ing. Jana Vlčka, zástupce Města Kostelec nad Orlicí Evy Fabiánkové a hydrogeologa RNDr. Svatopluka Šedy, který je odborným poradcem KÚ Královehradeckého kraje v této problematice.

Předmětem jednání pracovní skupiny bylo hledání možností snížení ekonomických nákladů na projekt hydraulické clony chránící vodní zdroj Třebechovice – Bědovice před kontaminací atrazinem. Nezbytnost hledání kroků a způsobů, jak snížit ekonomickou náročnost projektu hydraulické clony vyplývá z provedeného řízení, kdy nejvýhodnější nabídka převyšovala rozpočtové náklady (5.479.120,- Kč s DPH) téměř dvojnásobně.

Pro snížení nákladů na vybudování hydraulické bariéry bylo RNDr. Šedou navrženo :

- 1) Hloubení navrhovaných čerpacích objektů HC-1 a HC-2 nižším profilem (780 mm namísto původně navržených 1020 mm). Pro navrhované ochranné čerpání v objemech 2 l.s-1 z HC-1 a 3 l.s-1 z HC-2) by i tento nižší průměr měl být s rezervou postačující, přičemž náklady by mohly klesnout velmi výrazně.
- 2) Čerpací objekty HC-1 a HC-2 hloubit v režimu průzkumných hydrogeologických vrtů a teprve po ověření účinnosti ochranného čerpání přikročit k jejich stavební úpravě na trvalé bariérově-čerpací objekty (studny).
- 3) Na návrh J. Vlčka RNDr. Šeda přislíbil zpracovat ještě jednu variantu, a to vyhloubení obou vrtů standardní cestou běžnými vrtnými soupravami průměrem vrtání 350 – 400 mm

Závěrem bylo dohodnuto, že krajský úřad zašle RNDr. Šedovi stávající podkladové materiály (projekt hydraulické bariéry, AAR), tak aby (ideálně) v průběhu srpna 2023 mohla být zpracována změna projektu hydraulické clony, resp. projekt průzkumných vrtů HC-1 a HC-2 ve variantě průměru vrtání 780 mm a ve variantě průměru vrtání cca 400 mm  
**Na změně PD se pracuje.**





# Město Kostelec nad Orlicí

odbor správy majetku města

## 4. Demolice Mírov

Předmět stavebních prací: demolice objektů v bývalém vojenském prostoru

Předpokládaný finanční objem akce: 5.000.000,-Kč, dotace v plné výši akce mimo DPH

Termín zadávacího řízení: 03.04.2023 – 19.04.2023

Předmět stavebních prací: demolice, náhradní výsadba stromů

Počet oslovených společností: 6

Počet podaných nabídek: 1

Termín provádění stavebních prací: 06–08/2023

Název a cena vítězné společnosti: **DOMI DOTO, s.r.o., Akademia Heyrovského 1178/6, 500 03 Hradec Králové, IČ 17876737, cena 6.644.324,44 Kč vč. DPH**

Předání staveniště: 05.06.2023

**Prostor po demolici včetně výsadby stromů byl předán 04.08.2023.**

Z důvodu dodržení správnosti technologického postupu dojde ke zbylé výsadbě 50 kusů stromů velikosti 200-250 cm během měsíce října 2023. Zbytek rozdrčeného materiálu bude odvezen do konce měsíce srpna 2023 – termín dokončení stanovený dle SOD.

Rozdrčený materiál byl odvezen, výsadba zbylých stromů proběhla.

## 5. Vodovod Kozodry

Předmět stavebních prací: výstavba vodovodu v části obce Kozodry

Dotace - Královehradecký kraj – 950 000,- Kč

Termín zadávacího řízení: 04.04.2023 – 17.04.2023

Počet oslovených společností: 3

Počet podaných nabídek: 3

Termín provádění stavebních prací: konec 06/2023 – 08/2023

Název a cena vítězné společnosti: **AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 60914076, cena 2.701. 009,19 Kč vč. DPH**

Předání staveniště: konec června 2023

**Stavba byla předána 25.08.2023. Kolaudační řízení proběhlo bez připomínek 05.10.2023, kolaudační souhlas byl vydán 17.10.2023.**

## 6. Rekonstrukce ulice Fr. Zoubka II. Etapa, Kostelec nad Orlicí

Předmět stavebních prací: rekonstrukce komunikace, chodníků, kanalizace, vodovodu včetně přípojek, rekonstrukce VO.

Termín zadávacího řízení: 21.03.2023 – 12.04.2023

Počet oslovených společností: 5

Počet podaných nabídek: 5



# Město Kostelec nad Orlicí

odbor správy majetku města

Termín provádění stavebních prací: 10.05.2023 – 15.10.2023

Název a cena vítězné společnosti: **KENVI CZ s.r.o., Markova 191/49, 500 04 Hradec Králové, IČ 28825039, cena 11.915.852,92 Kč vč. DPH**

Předání staveniště: 10.05.2023

Stavba byla předána 13.10.2023

**Dodatkem č. 1 k SOD z 10.05.2023 dochází ke snížení ceny o 697.497,10 Kč bez DPH, 843.971,41 Kč s DPH.**

**Konečná cena díla – 9.150.315,23 Kč bez DPH, 11.071.881,43 Kč s DPH.**

**Bylo zažádáno o kolaudační řízení.**

## 7. Rekonstrukce komunikace ulice Na Vrbině, Kostelec nad Orlicí

Předmět stavebních prací: nová komunikace a VO

Termín zadávacího řízení: 27.03.2023 – 12.04.2023

Počet oslovených společností: 3

Počet podaných nabídek: 3

Termín provádění stavebních prací: 12.06.2023 – 31.08.2023

Název a cena vítězné společnosti: **KONKRET CZ, spol s r.o., Smetanovo náměstí 304, 517 54 Vamberk, IČ 25942352, cena 2.369.48,24 Kč vč. DPH**

Předání staveniště: 12.06.2023

Stavba dokončena a předána 31.08.2023

Požádáno o kolaudační řízení

## 8. Bytový dům v Pelcově ulici, Kostelec nad Orlicí

Předmět stavebních prací: rekonstrukce objektu na bytový dům – počet bytů 33

Zahájení zadávacího řízení: 01.11.2023

Termín odevzdání nabídek : 04.12.2023

Termín provádění stavebních prací: 550 dní od předání staveniště, předpokládaný termín zahájení – 09/2024 - realizace stavby je závislá na přidělení dotace ze SFPI

Zadávací řízení bylo zadáno jako otevřené řízení podlimitní, předpokládaná cena díla – 100.000.000,- Kč bez DPH.

Cena za projektanta v září 2021 byla stanovena na 105.630.998,04 Kč bez DPH, 121.475.647,75 Kč s DPH.





# Město Kostelec nad Orlicí

odbor správy majetku města

## Další chystané investice:

- **Cisternové auto se stříkačkou (CAS)** - cena 10.500.000,- Kč, dotace 4.000.000,- Kč + 1.500.000,- Kč za prodej stávajícího automobilu - požádáno o dotaci, čekáme na rozhodnutí o udělení dotace
- **Elektromobil pro PS (pečovatelskou službu)** – cena 1.000.000,- Kč, dotace 770.000,- Kč – dotace udělena. Proběhlo zadávací řízení, do ZŘ se přihlásil pouze jeden uchazeč – **OLFIN Car s.r.o., Královédvorská 517, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov, IČ 60913312, cena elektromobilu 973.500,66 Kč s DPH, značka Toyota Proace City Verso Electric RC21, dojezdová vzdálenost 275 km ,dodací lhůta - do 31.12.2023**

## II. Opravy:

### 1. Dopravní značení - nákup značek

Alokována částka v rozpočtu města: 60.000,- Kč vč. DPH

Nákup dle potřeby.

### 2. Oprava místních komunikací

Alokována částka v rozpočtu města: 100.000,- Kč vč. DPH

Oprava komunikace – Frošova ulice – **74. 778,- Kč s DPH** – zhotovitel – **Kamil Kocman, Hrdinů odboje 1018, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 11632496** (realizováno)

V rámci navýšení rozpočtu došlo k opravám místních komunikací:

Hálkova ulice, Kostelec nad Orlicí – **738. 951,45 Kč s DPH** (realizováno)

Oprava MK I. etapa – **686.527,20 Kč s DPH** (realizováno)

Oprava MK II. etapa – **1.291.583,- Kč s DPH** (realizováno)

Oprava MK III. etapa – **786.733,53 Kč s DPH** (bude realizováno koncem listopadu 2023)

Zhotovitelem oprav je **Kamil Kocman, Hrdinů odboje 1018, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 11632496.**

### 3. Opravy kanálových vpustí

Alokována částka v rozpočtu města: 200.000,- Kč vč. DPH

Vystavena objednávka na společnost **SANIPO s.r.o., Kramlova 332, 197 00 Praha, IČ 05417948, cena 198.924,- Kč s DPH**

Termín provádění stavebních prací: do 31.08.2023



# Město Kostelec nad Orlicí

odbor správy majetku města

## 4. ZŠ Gutha-Jarkovského – posilovač požárního tlaku vody

Alokovaná částka v rozpočtu města: 100.000,- Kč vč. DPH

Přesunuto do roku 2024

## 5. Rekonstrukce sociálního zařízení chlapani v ZŠ Gutha-Jarkovského, Palackého náměstí

V měsíci srpnu 2023 došlo k rekonstrukci havarijního stavu sociálního zařízení – 344.672,13 Kč s DPH, zhotovitel akce – Instalátérství Vonásek s.r.o., Kubelíkova 1224, 130 00 Praha, IČ 28782372

## 6. Stravovací pavilon – oprava vybavení kuchyně

Alokovaná částka v rozpočtu města: 80.000,- Kč vč. DPH

Opravy budou prováděny na základě požadavků pronajímatele.

## 7. Rekonstrukce kanalizace stravovacího pavilonu

Alokovaná částka v rozpočtu města: 100.000,- Kč vč. DPH

Předmět stavebních prací: rekonstrukce stávající kanalizace v objektu

Stavební práce proběhly v měsíci srpnu.

Zhotovitel: Instalátérství Vonásek s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 13000 Praha 3, IČ 28782372.

Cena celkem: 108.678,- Kč s DPH

## 8. Opravy a údržba ZUŠ

Alokovaná částka v rozpočtu města: 20.000,- Kč vč. DPH

## 9. Opravy a údržba Městská knihovna

Alokovaná částka v rozpočtu města: 20.000,- Kč vč. DPH

## 10. Opravy a provoz dětských hřišť, sportovišť...

Alokovaná částka v rozpočtu města: 50.000,- Kč vč. DPH

Zakoupeno 10 ks plastových sedaček na tribunu – městský stadion

Zajištěn nákup nových komponentů (folií) pro nafukovací halu (181.500,00 Kč včetně DPH).

Provedeno čištění a dekomprese umělých trávníků na víceúčelových sportovištích (64.039,25 Kč včetně DPH). Provedena dezinfekce pískoviště u ZŠ Skála.

Vystavena objednávka na rekonstrukci oplocení víceúčelového sportoviště Skála (215.501,00 Kč včetně DPH) – dokončeno, předáno.



# Město Kostelec nad Orlicí

odbor správy majetku města

Zajištěna výměna poškozeného závěsného hnízda na dětském hřišti u stadionu. Zajištěna výměna poškozených lan u závěsného hnízda na dětském hřišti U Váhy. Provedena hlavní roční kontrola sportovního zařízení a vybavení dětských hřišť.

## 11. Koupaliště

Alokovaná částka v rozpočtu města: 500.000,- Kč vč. DPH

Výměna vodovodního páteřního potrubí

Zhotovitel: **Instalaterství Vonásek s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 13000 Praha 3, IČ 28782372.**

Nabídková cena: **537.482,- Kč s DPH**

Stavební práce probíhají

Nákup bazénových mřížek – **89.790,- Kč s DPH**

Oprava obkladů – **22.225,- Kč s DPH**

## 12. Komunitní centrum – opravy a údržba

Alokovaná částka v rozpočtu města: 90.000,- Kč vč. DPH

## 13. Mobiliář města

Alokovaná částka v rozpočtu města: 20.000,- Kč vč. DPH.

Zakoupeny další parkovací dorazy na náměstíčko Skála. Zakoupeny 2 ks obloukových laviček na náměstí (40.265,00 Kč včetně DPH). Vystavena objednávka na nákup mobiliáře na náměstí: 8 ks laviček, 10 ks odpadkových košů a 2 ks trojitého odpadkového koše (420.41,002 Kč včetně DPH) – dodáno, uskladněno v TS.

## 14. Veřejná zeleň – ošetření stromů

Alokovaná částka v rozpočtu města: 360.000,- Kč vč. DPH

Vystavena objednávka na ošetření dřevin na Jiráskově náměstí – 106.698,- Kč

Vystavena objednávka na regeneraci dřevin v MŠ Mánesova (II. Etapa) -96.800,- Kč

Stav: dokončeno

Průběžně probíhá další ošetření případně kácení dřevin z důvodu zajištění bezpečnosti.

## 15. Rozhlas doplnění hlásičů + baterií

Alokovaná částka v rozpočtu města: 100.000,- Kč vč. DPH



# Město Kostelec nad Orlicí

odbor správy majetku města

Byly doplněny 4 ks hlásičů - 96.848,40 Kč s DPH.

## 16. Odhlučnění překážek skateparku

Alokována částka v rozpočtu města: 100.000,- Kč vč. DPH

Vystavena objednávka na rekonstrukci a odhlučnění – 95.000,- Kč

Stav zakázky: dokončeno

## 17. Oprava chodníků

Alokována částka v rozpočtu města: 500.000,- Kč vč. DPH

Oprava chodníku v ulici Chaloupkova - 81.978,- Kč s DPH (realizováno)

Oprava chodníku v ulici Havlíčkova – 102.487,- Kč s DPH (realizováno)

Oprava chodníku v ulici Masarykova – 771 797,29 Kč s DPH (realizováno)

Zhotovitel: Kamil Kocman, Hrdinů odboje 1018, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 11632496)

## 18. Opravy a udržování válečných hrobů

Alokována částka v rozpočtu města: 90.000,- Kč vč. DPH

Zhotovitel: Pavel Jansa, Zoubkova 137, 517 41 Kostelec nad Orlicí – cena 15.500,- Kč s DPH

## 19. Opravy a udržování památek

Alokována částka v rozpočtu města: 190.000,- Kč vč. DPH

Vystaveny objednávky na restaurátorské práce na obnově božích muk v Kostelci nad Orlicí I. a II. etapa

Zhotovitel: Beneš Petr, U Hřbitova 220, 541 02 Trutnov, IČ 11119985

Cena restaurátorský prací: 157.665,- Kč s DPH

## 20. Provedení mlatových cest v Seykorově parku , Kostelec nad Orlicí

Zhotovitelem bude společnost – Stavitelství EU s.r.o., Husovo náměstí 99, 517 54 Vamberk, IČ 27521711 – finanční objem – 1.108.342,85 Kč s DPH. Termín provedení září – říjen 2023

Mlatové cesty budou navazovat na nově zřízeně vstupy do Seykorova parku v místě nové zárubní zdi podél parku. Mlatové cesty byly dokončeny a předány 07.09.2023.

Vícepráce – 145.815,07 Kč bez DPH, 176.436,23 Kč s DPH

## 21. Výměna oken - EO- místnost A104 včetně zateplení arkýře – vystaveny objednávky

Termín provedení – srpen – září 2023. Výměnu oken zajistí společnost Truhlárství ZIMA, s.r.o. ,Ústecká 322, 517 43 Potštejn, IČ 25297856 – cena výměny 318.632,93 Kč s DPH,



# Město Kostelec nad Orlicí

odbor správy majetku města

zateplení arkýře společnost **Martin Verner**, 518 01 Bílý Újezd 18, IČ 74551825 - cena 61.305,00 Kč s DPH

Celá akce provedena a předána.

Vícepráce na zateplení arkýře – 25.610,0 Kč bez DPH, 30.988,10 Kč s DPH

## 22. Oprava střechy ČOV

Zhotovitel: **Miroslav Bechný**, Žižkova 215, 51754 Vamberk, IČ 45547963

Cena celkem: 184.500,- Kč s DPH (realizováno)

23. Sanace kanalizace – náměstí – nabídka – 650.000,- Kč s DPH – vystavena objednávka - zhotovitel **AQUA SERVIS, a.s.**, Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 60914076 – sanace provedena- červen 2023

24. Oprava kanalizace - Palackého náměstí 2.etapa - nabídka – 440.000,- Kč – vystavena objednávka - zhotovitel **AQUA SERVIS, a.s.**, Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 60914076 – oprava proveden červen 2023

25. Sanace kanalizace, ul. Rudé armády, Kostelec nad Orlicí – nabídka – 3.900.000,- Kč – vystavena objednávka - zhotovitel **AQUA SERVIS, a.s.**, Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 60914076 – sanace provedena- červen 2023

26. Oprava kanalizace Rudé armády, Kostelec nad Orlicí – šachty – nabídka – 440.000,- Kč – vystavena objednávka - zhotovitel **AQUA SERVIS, a.s.**, Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 60914076 – oprava provedena – červen 2023

27. Výměna vodovodu u. Rudé armády -155 m – nabídka – 880.000,- Kč – vystavena objednávka - zhotovitel **AQUA SERVIS, a.s.**, Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 60914076 – výměna provedena v říjnu 2023

28. Sadové úpravy prostoru okružní křižovatky v Kostelci nad Orlicí – nabídka – 583.862,75 Kč s DPH - objednávka vystavena – zhotovitel – **Pavel Haupt, Kunčice 274, 561 51 Letohrad, IČ 63201038**. Termín provedení – září 2023

Výsadba dokončena a předána.



# Město Kostelec nad Orlicí

odbor správy majetku města

## III. Projektová příprava, dokumentace a studie:

### 1. Projekt Rabštejn – pokračování - poměrná část

V rozpočtu města je alokována částka 3.500.000,- Kč vč. DPH.

Architektonická soutěž byla zahájena 4.12.2020, termín pro odevzdání architektonické soutěže byl stanoven do 31.03.2021 do 17:00 hod.

Soutěž byla vyhlášena v otevřeném řízení. Soutěžní návrhy měly být podány v tištěné podobě - anonymně a v elektronické podobě do elektronického nástroje zadavatele - na E-ZAK.

Ve stanoveném termínu město obdrželo 19 návrhů, které došly jak v papírové podobě, tak elektronicky. 20. návrh byl dodán 01.04.2021, do elektronického nástroje nebyl dodán.

Po odevzdání nabídek došlo k otevření nabídek v papírové podobě a jejich posouzení, zda se neodchylují od zadávacích podmínek, kontrolu provedl organizátor soutěže Ing. arch. Bittner. Všechny odevzdané nabídky zadávací podmínky splnily. Nabídka, která byla odevzdána po termínu, byla postoupena k posouzení hodnotící komisi, která měla rozhodnout o případném vyloučení.

Zasedání hodnotící poroty proběhlo ve dnech 22.04.2021 a 23.04.2021 ve velkém sále SK Rabštejn.

Vítězem architektonické soutěže se stal návrh s číslem 17

- Ing. arch. Jiří Neuvirt, IČO: 075 99 404, Nová 641, 533 04 Sezemice

- Ing. arch. Klára Novotná, IČO: 072 87 615, Brožíkova 1684, 500 12 Hradec Králové

- Ing. Jindra Novotná, IČO: 682 17 480, Brožíkova 1684, 500 12 Hradec Králové

návrh počítá s částečnou demolicí stávajícího objektu, bude ponechán suterén, předpokládaná cena realizace včetně demolice - 58.247.449,0 Kč bez DPH

cena za PD ve všech stupních - 6.754 200,00 bez DPH

Účelem a posláním architektonické soutěže bylo nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, které splní požadavky vyhlášovatele obsažené v soutěžních podmínkách a vybrat účastníky, s nimiž bude v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 143 odst. 2 a § 65 Zákona (dále jen „JŘBU“) zadavatel jednat o zadání následné zakázky dle odst. 3.3 těchto soutěžních podmínek.

Postup jednacího řízení bez uveřejnění:

1) Zadavatel vyzve k jednání nejprve účastníka, jehož návrh se umístí na nejvýše oceněném místě, a pokud s ním dojedná uzavření smlouvy, jednání ukončí;

2) v případě že v jednání podle odst. č. 1) nedojde k dohodě o uzavření smlouvy, vyzve k jednání účastníka, jehož návrh se umístí na druhém nejvýše oceněném místě, a pokud s ním dojedná uzavření smlouvy, jednání ukončí;

3) v případě že ani v jednání podle odst. č. 2) nedojde k dohodě o uzavření smlouvy, vyzve k jednání o uzavření smlouvy účastníka, jehož návrh se umístí na třetím nejvýše oceněném místě, a po jednání s tímto účastníkem JŘBU ukončí.





# Město Kostelec nad Orlicí

odbor správy majetku města

Následně pak bude zadána zakázka na zpracování navazujících výkonových fází projektových prací.

Vítěz architektonické soutěže se stane zhotovitelem projektové dokumentace ve všech stupních - studie, PD ke stavebnímu povolení a prováděcí projektové dokumentace včetně výkazu výměr + kontrolního rozpočtu v rámci zadání zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

ZM 14.06. 2021 schválilo zahájení jednacím řízení bez uveřejnění.

Město Kostelec nad Orlicí vyzvalo k jednacím řízení bez uveřejnění, které bylo zahájeno 07.10.2021 vítěze architektonické soutěže - Ing. arch. Jiřího Neuvirta, IČO: 075 99 404, Nová 641, 533 04 Sezemice

- Ing. arch. Klárou Novotnou, IČO: 072 87 615, Brožíkova 1684, 500 12 Hradec Králové

- Ing. Jindrou Novotnou, IČO: 682 17 480, Brožíkova 1684, 500 12 Hradec Králové

V současné době Město Kostelec nad Orlicí připravuje s vítězem finální podobu smlouvy na provedení PD ve všech stupních – až po prováděcí dokumentaci stavby včetně výkazu výměr a rozpočtu za projektanta.

Během jednacím řízení bez uveřejnění byl budoucí zhotovitel PD vyzván k aktualizaci ceny PD a předložení aproximativního propočtu nákladů samotné realizace stavby.

Aktualizovaná cena PD je nyní 7.590.000,- Kč bez DPH, 9.183.900,- Kč s DPH + provedení průzkumů - 485.000,- Kč bez DPH, 586.850,- Kč s DPH. K nejmarkantnějšímu navýšení ceny projekčních prací došlo u Projektu k provádění stavby, důvodem je cena za PD ZTI, UT, Elektroinstalací a PD technologie.

Dále projektanti předložili městu odhad investičních nákladů stavby.

Došlo k revizi nákladů oceněných v architektonické soutěži - cena bez DPH se vyšplhala na 94.301.500,- Kč. K dalšímu navýšení došlo naceněním nákladů nad rámec architektonické soutěže - vybavení interiéru, náklady na objekty technické infrastruktury, zpevněné plochy, úpravy veřejného prostoru, zeleň, parkové úpravy a technologie související s provozem kulturního centra a letní scény a požadovaného rozšíření suterénu. Celkový odhad investičních nákladů spolu s 10% rezervou je pak 158.000.000,- Kč bez DPH, 192.374.089,- Kč. Tabulka investičních nákladů je přílohou této předlohy.

Na základě výše uvedeného město po konzultaci s architektem města doplnilo do SOD následující ustanovení:

7.9. Zhotovitel provede dílo tak, aby výsledné ocenění následné stavby a souvisejících objektů specifikovaných v zadání projektu splnilo požadovaný investiční limit zadavatele v maximální výši 110.000.000 Kč bez DPH.

- V rámci Fáze první (dopracování Architektonické studie) zhotovitel zpřesní navržené technické řešení, popřípadě upraví návrh a jeho rozsah tak, aby bylo následným propočtem nákladů prokázáno, že je požadovaný limit možno splnit. Součástí této výkonové fáze by mělo být i vyhodnocení rozsahu zadání tak, aby byla podmínka investičního limitu naplněna.



# Město Kostelec nad Orlicí

odbor správy majetku města

Nebude-li možné tuto podmínku splnit, může být zakázka po první fázi ze strany zadavatele ukončena.

- Pro následující výkonové fáze bude odsouhlasená částka investičního limitu, vzešlá z upraveného návrhu a nového propočtu nákladů podmínkou plnění zakázky. Splnění výše investičního limitu bude prokázáno položkovým rozpočtem stavby v soustavě ÚRS pro rok 2022.

Dalším nákladem je provedení archeologického průzkumu, který se může vyšplhat k 2.400.000,- Kč.

SOD na PD na akci: SK Rabštejn - Nová etapa kulturního centra Kostelec nad Orlicí bylo RM dne 16.05.2022 schválena.

Smlouva o dílo na PD byla podepsána 01.07.2022.

Architektonická studie včetně aproximativního rozpočtu na realizaci díla byla městu předána 30.08.2022.

Investiční limit byl překročen, předpokládaná cena díla včetně 10% rezervy v cenové úrovni pro rok 2022 činí 175.187.766,- Kč bez DPH, 211.977.196,- Kč s DPH.

pokračování na PD na akci: SK Rabštejn - Nová etapa kulturního centra Kostelec nad Orlicí rozhodlo ZM na svém jednání dne 12.12.2022.

V letošním roce bude projekční společnost pokračovat na dalších fázích projektové přípravy včetně nezbytných průzkumů.

18.08.2023 byl městu odevzdán hrubopis následujících dokumentací – dokumentace bouracích prací – Demolice objektu č.p. 36 a navazujícího předprostoru a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí – Novostavba kulturního domu Sdružený klub Rabštejn. Dokumentace byly předány dotčeným orgánům k odsouhlasení. Následně budou zahájena stavební řízení.

## 2. PD Výstavba chodníku u silnice II/216, Kostelec nad Orlicí

Alokována částka v rozpočtu města: 142.780,- Kč vč. DPH

Zadávací řízení: poptávkové řízení

Předmět projekčních prací: vypracování PD pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby – zřízení nového chodníku + VO

Název a cena společnosti: **DI PROJEKT s.r.o., Chelčického 686, 533 51 Pardubice, IČO: 018 73 687**

**cena 142.780,- Kč**

Termín provedení: do 31.10.2023

Stav zakázky: byla vystavena objednávka

Projekční práce probíhají

## 3. PD Výstavba chodníku v ulici Kotyzova, Kostelec nad Orlicí



# Město Kostelec nad Orlicí

odbor správy majetku města

Alokovaná částka v rozpočtu města: 39.930,- Kč vč. DPH

Zadávací řízení: poptávkové řízení

Předmět projekčních prací: vypracování PD pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby – zřízení nového chodníku

Název a cena společnosti: **DI PROJEKT s.r.o., Chelčického 686, 533 51 Pardubice, IČO: 018 73 687**

**cena 39.930,- Kč vč. DPH**

Termín předání PD: do 30.09.2023

Stav zakázky: byla vystavena objednávka

Projekt byl odevzdán, bylo vydáno stavební povolení.

#### **4. PD Výstavba a oprava komunikace ulice Procházkova I. Etapa, Kostelec nad Orlicí**

Alokovaná částka v rozpočtu města: 112.530,- Kč vč. DPH

Zadávací řízení: poptávkové řízení

Předmět projekčních prací: vypracování PD pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby – zřízení nové komunikace, chodníku + VO

Název a cena společnosti: **DI PROJEKT s.r.o., Chelčického 686, 533 51 Pardubice, IČO: 018 73 687**

**cena 112.530,- Kč vč. DPH**

Termín předání PD: do 30.09.2023

Stav zakázky: byla vystavena objednávka

Projekční práce probíhají

#### **5. PD Rekonstrukce DPS Frošova 763, Kostelec nad Orlicí**

**Cena PD : 900.000,- Kč vč. DPH**

Zadávací řízení: poptávkové řízení

Předmět projekčních prací: vypracování PD pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby- celková rekonstrukce objektu včetně vybudování nových bytů v půdním prostoru.

Název a cena společnosti: **IRBOS s.r.o., Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO: 259 33 094**

Termín předání PD: do 7 měsíců od vystavené objednávky

**Stav zakázky: bude zadáno v roce 2024**

#### **6. PD Změna č. 5 Územního plánu Kostelec nad Orlicí**

Alokovaná částka v rozpočtu města: poměrná část – 250.000,- Kč vč. DPH

Zadávací řízení: poptávkové řízení



# Město Kostelec nad Orlicí

odbor správy majetku města

Změna č. 5 Územního plánu bude zadána v poptávkovém řízení po schválení ZM 27.02.2023.

Zpráva o uplatnění Změny č. 5 Územního plánu Kostelec nad Orlicí byla vyvěšena na úřední desce a zaslána dotčeným orgánům. Nyní dochází k vypořádání námitek.

## 7. PD Dětská skupina, Kostelec nad Orlicí

Předmětem PD je budova bývalé „Orlovny“ – č.p. 72, Jiráskovo náměstí parcela parc.č. 102, k.ú. a místo Kostelec nad Orlicí. Majitelem nemovitosti je Římskokatolická farnost – děkanství Kostelec nad Orlicí se sídlem Jiráskovo náměstí 71, 517 41 Kostelec nad Orlicí. Objekt bude městu pronajat na 20 let.

Objekt bude zrekonstruován na náklady města v souladu s pravidly pro žadatele v rámci výzvy č. 31\_22\_045 Národního plánu obnovy v gesci MPSV, o dotaci požádá město.

V rámci uznatelných nákladů jsou způsobilé náklady související s celkovou rekonstrukcí a zázemím pro provoz DS včetně vybudování dětského hřiště, které bylo případně v plánu v části městského parku naproti budově „ Orlovny“

Způsobilé je tentokrát i DPH.

V prostorech by nově mělo vzniknout zázemí pro 2 dětské skupiny po 12 dětech.

Provoz skupiny by po vybudování řádné kolaudaci provozovat externí subjekt na základě smlouvy.

Projekt pro stavební povolení a provádění stavby byl zadán společnosti **Creoplan s.r.o., 17. listopadu 400, 530 02 Pardubice, IČ 05209072** – cena PD 612.260,00 Kč s DPH - termín odevzdání – do 30.11.2023.

## 8. PD Změna užívání budovy bývalého FÚ na ZUŠ v Kostelci nad Orlicí

Do prostor bývalé budovy finančního úřadu v Kostelci nad Orlicí bude přestěhována Základní umělecká škola F.I.Tůmy. Základní škola bude využívat 2. NP budovy finančního úřadu + část 1. NP.

Budova FÚ bude městu pronajata na 10 let.

Rozsah projekčních prací včetně financí bude definován ve studii proveditelnosti.

Studie proveditelnosti byla zadána společnosti **IRBOS s.r.o., 517 41 Čestice 115, IČ 25933094** – cena studie proveditelnosti – 78.650,00 Kč s DPH - termín odevzdání do 29.09.2023. Studie se zpracovává.

Předpokládaný finanční objem projekčních prací byl odhadnut na 907.500,00 Kč s DPH.



# Město Kostelec nad Orlicí

odbor správy majetku města

## Další zadané projekty a studie:

**Projekty sadových úprav - zhotovitel – společnost Zahrady pro radost s.r.o., Bolehošťská Lhota 3, 517 31 Bolehošť – zodpovědný projektant Ing. Lenka Hladíková:**

- PD sadových úprav v lokalitě **Park před poštou, Kostelec nad Orlicí** – objednávka vystavena - cena – **4.598,- Kč s DPH** – projekt odevzdán
- PD sadových úprav v lokalitě **Prostor před obchodní akademií, Kostelec nad Orlicí** – objednávka vystavena - cena – **10.890,- Kč s DPH** – projekt odevzdán
- PD sadových úprav v lokalitě **Areál domu zvláštního určení, Kostelec nad Orlicí** – objednávka vystavena - cena – **19.306,- Kč s DPH** – projekt odevzdán
- PD sadových úprav v lokalitě **Ostrůvky v silnici + kruhový objezd na silnici I. třídy** – objednávka vystavena - cena – **21. 780,- Kč s DPH** - projekt odevzdán
- PD sadových úprav v lokalitě **Černá cesta, Kostelec nad Orlicí** – objednávka vystavena - cena – **19.360,- Kč s DPH** – projekt odevzdán
- PD mlatových cest v lokalitě **Seykorův park, Kostelec nad Orlicí** – objednávka vystavena - cena – **11.495,- Kč s DPH** – projekt odevzdán

**Studie – řešení šířkových uspořádání vybraných komunikací v Kostelci nad Orlicí, zpracovatel - společnost HIGHWAZ DESIGN, s.r.o., Okružní 948, 500 03 Hradec Králové, IČ 27513351, Ing. Jiří Nývlt**

- **Ulice Riegrova, přeložka II/316 podél Seykorova parku, Kostelec nad Orlicí** – aktualizace šířkového uspořádání, koordinace s projektem opěrné zdi, úprava křižovatek s I/11 a Žižkova, přecházení chodců – objednávka vystavena – cena – **60.500,- Kč s DPH, studie odsouhlasen**
- **Ulice U Váhy, Kostelec nad Orlicí** – řešení prostranství před MŠ, přechod (místo pro přecházení) – objednávka vystavena – cena – **48.400,- Kč s DPH, studie odsouhlasena**
- **Studie řešení přechodů na komunikacích v Kostelci nad Orlicí – ulice Tyršova, Jirchářská, Zoubkova a I.J. Pešiny - zpracovatel ID Projekt s.r.o., Sokolská 94, 570 01 Litomyšl, IČ 02497247** – objednávka vystavena – cena – **55.055,- Kč s DPH**  
Projekt odevzdán.
- **PD síťové fotovoltaické elektrárny pro budovu B MěÚ č.p. 985 ,Kostelec nad Orlicí**  
zpracovatel - **Ing. František Mašín, Pod Sadem 199 ,541 01 Trutnov, IČ 09112758**  
objednávka vystavena – cena – **39.930,- Kč s DPH** – projekt odevzdán



# **Město Kostelec nad Orlicí**

*odbor správy majetku města*

- Aktualizace koncepční architektonické studie **Regenerace Jiráskova náměstí v Kostelci nad Orlicí**  
zpracovatel – Ing.arch. Marek Prchal, Brandlova 238, 273 43 Buštěhrad, IČ 70341061  
- objednávka vystavena – cena- 197.000,- Kč s DPH
- **PD Náměstí Palackého, Kostelec nad Orlicí** – v rámci náměstí dojde k úpravě parkovacích míst, odstavných míst pro autobusy a vytvořením parku – zpracovatel - **ApA Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180,517 54 Vamberk, IČ 64255727** – objednávka bude vystavena – cena 219.131,- Kč s DPH

Vypracoval: Eva Fabiánková - vedoucí SMM