



Město Kostelec nad Orlicí

odbor správy majetku města

V Kostelci nad Orlicí dne 14.02.2018

Zpráva o stavu oprav a investičních akcí pro rok 2018 a jejich plnění, včetně projektových příprav, dokumentací a studií

Zastupitelstvo dne 11.12.2017 schválilo na svém jednání rozpočet města na rok 2018, ze kterého mimo jiné vyplývají následující záměry oprav a investic ve městě Kostelec nad Orlicí. Na základě usnesení Zastupitelstva města ze dne 17.02.2014 bod 6a) předkládá Odbor správy majetku města přehled jejich plnění k 14.02.2018.

1. Investice:

a) Rekonstrukce komunikací Pod Branou x Riegrova (I. etapa)

V rozpočtu města na rok 2018 je alokována částka 16 500 000,- Kč vč. DPH.

Veřejná zakázka pro zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rámci zadávání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „Výstavba a oprava komunikace Na Lávkách, Rekonstrukce MK-ul. Pod Branou Kostelec nad Orlicí, Rekonstrukce MK ul. Riegrova-1. etapa, Kostelec nad Orlicí“ byla zahájena 10.11.2017 a ukončena 29.11.2017. Výzva k předložení cenových nabídek byla zaslána 11. společně. Nabídku předložilo 8 společností, z nichž nejvýhodnější nabídka v hodnotě 16 078 194 Kč vč. DPH byla od společnosti HABAU CZ s.r.o., Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice, IČ: 26068338.

Zahájení díla: 02/2018. Dokončení díla: 30.09.2018.

b) Komunitní centrum

V rozpočtu města je alokována částka 16 000 000,- vč. DPH.

Veřejná zakázka pro zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rámci zadávání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „Komunitní centrum Kostelec nad Orlicí“ byla zahájena 03.01.2018 a ukončena 22.01.2018. Výzva k předložení cenových nabídek byla zaslána 6. společně. Nabídku předložila 1 společnost, a to v hodnotě 26 041 177 Kč vč. DPH. Tato nabídka byla od společnosti Marhold a.s., Motoristů 24, 530 06 Pardubice – Svítkov, IČ: 150 50 050.

Zakázka bude spolufinancována ze zdrojů EU – Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program.

Zahájení díla: 04/2018. Dokončení díla: 31.12.2018.



Město Kostelec nad Orlicí

odbor správy majetku města

c) Rekonstrukce Stadionu mládeže

V rozpočtu města je alokována částka 29 000 000,- vč. DPH.

Veřejná zakázka pro zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rámci zadávání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „Atletický stadion Kostelec nad Orlicí“ byla zahájena 21.12.2017 a ukončena 26.01.2018. Výzva k předložení cenových nabídek byla zaslána 5. společností. Nabídku předložily 3 společnosti, z nichž nejvýhodnější nabídka v hodnotě 36 549 648 Kč vč. DPH byla od společnosti Linhart spol. s r.o., Lhotecká 820, 250 01 Brandýs n. L. – Stará Boleslav, IČ: 470 52 121.

Zahájení díla: 03/2018. Dokončení díla: 30.09.2018.

d) Rekonstrukce DPS – I.etapa

V rozpočtu města je alokována částka 10 000 000,- vč. DPH.

Veřejná zakázka pro zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rámci zadávání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „Stavební úpravy a Rekonstrukce ZTI v DPS, Frošova č.p.1414“ byla zahájena 05.01.2018 a ukončena 06.02.2018. Výzva k předložení cenových nabídek byla zaslána 9. společností. Nabídku předložila 1 společnost, a to v hodnotě 12 697 862 Kč vč. DPH (II. etapa – 9 346 410 vč. DPH; realizace 2019). Tato cenová nabídka byla od společnosti Kerson spol. s r.o., Dobré 80, 517 93 Dobré, IČ: 45536040.

Zahájení díla: 03/2018. Dokončení díla: 31.08.2019.

e) Rekonstrukce ul. Žofínská

V rozpočtu města je alokována částka 7 000 000,- vč. DPH.

Projektová dokumentace (včetně všech potřebných dokladů) byla předána na stavební úřad.

V současnosti odbor SMM čeká na vydání stavebního povolení.

f) Rekonstrukce ul. Tyršova k ul. I/11

V rozpočtu města byla alokována částka 2 500 000,- vč. DPH.

Na základě interní směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu bylo osloveno 5 společností. Nabídky byly přijímány do 05.02.2018. Nabídku předložilo 7 společností, z nichž nejvýhodnější nabídka v hodnotě 2 707 387,1 Kč vč. DPH byla předložena společností Stavo&Sachs Kukleny s.r.o., Honkova 272, 500 02 Hradec Králové, IČ: 25918681. Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena bez DPH.

Zahájení díla: 04/2018. Dokončení díla: 30.07.2018.



Město Kostelec nad Orlicí

odbor správy majetku města

g) Rekonstrukce stravovacího pavilonu III. etapa

V rozpočtu města je alokována částka 3 500 000,- vč. DPH.

Na základě interní směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu bylo osloveno 5 dodavatelů. Nabídky byly přijímány do 29.01.2018. Nabídku předložily 2 společnosti, z nichž nejvýhodnější nabídka v hodnotě 2 803 069 Kč vč. DPH byla předložena společností PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod, IČ: 28858531. Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena bez DPH.

Zahájení díla: 06/2018. Dokončení díla: 08/2018

h) Výměna oken na Obchodní akademii – II.etapa

V rozpočtu města je alokována částka 1 700 000,- vč. DPH.

Na základě interní směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu bylo osloveno 7 dodavatelů. Nabídky byly přijímány do 23.02.2017. Nabídku předložilo 8 společností, z nichž nejvýhodnější cenová nabídka v hodnotě 3 362 590 Kč vč. DPH (II. etapa – 1 643 180 Kč vč. DPH) byla od společnosti STAVOplast s.r.o. HK, Jiráskova 537, 503 46 Třebechovice pod Orebem, IČ:25297970. Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena bez DPH.

Zahájení díla: 03/2018. Dokončení díla: 04/2018

i) Šatny softbal

V rozpočtu města je alokována částka 3 700 000,- vč. DPH.

Dne 15.05.2017 bylo zahájeno řízení o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Vzhledem k podané námitce o podjatosti všech úředních osob včetně pana starosty byl dne 23.10.2017 rozhodnutím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje pověřen k projednání a rozhodnutí ve věci správního řízení Městský úřad Rychnov nad Kněžnou. Dne 29.01.2018 bylo zahájeno společné územní a stavební řízení a současně vypsáno ústní jednání v místě stavby na 01.03.2018. Právní zástupce pí. Breklové (účastník řízení, který podal námitku) vznesl požadavek, aby bylo ústní jednání odloženo, z důvodu čerpání dovolené. Této žádosti bylo ze strany stavebního úřadu v Rychnově nad Kněžnou vyhověno.

Odbor SMM se domnívá, že v letošním roce není reálné tuto stavbu realizovat, a to s ohledem na vyjádření pí. Breklové: „Já to tady prostě nechci“. To znamená, že existuje předpoklad, že se účastníci řízení budou proti rozhodnutí odvolávat a není mi znám případ, kdy by Královéhradecký kraj potvrdil rozhodnutí stavebního úřadu = nové projednání, doplňování a další odvolání proti novému rozhodnutí = min 1 rok.



Město Kostelec nad Orlicí

odbor správy majetku města

j) Výměna pískových filtrů na koupališti

V rozpočtu města je alokována částka 1 000 000,- vč. DPH.

Na základě interní směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu bylo osloveno 5 dodavatelů. Nabídky jsou přijímány do 02.03.2018. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Zahájení díla: 05/2018. Dokončení díla: 07.06.2018

k) Přístavba hasičské zbrojnice

V rozpočtu města je alokována částka 3 500 000,- vč. DPH.

V současné době probíhá přepracování projektové dokumentace. Termín dokončení, včetně podání žádosti o vydání stavebního povolení – 02.03.2018.

l) Tělocvična - chladáři

V rozpočtu města je alokována částka 2 000 000,- vč. DPH.

Na základě interní směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu bylo osloveno 5 dodavatelů. Nabídky jsou přijímány do 28.02.2018. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Zahájení díla: 03/2018. Dokončení díla: 31.05.2018

m) Rekonstrukce Kostelecká Lhota III. etapa

V rozpočtu města je alokována částka 2 500 000,- vč. DPH.

V současnosti probíhá tvorba projektové dokumentace, která bude odevzdána 05/2018.

n) WORK OUT

V rozpočtu města je alokována částka 1 000 000,- vč. DPH.

Vzhledem ke specifickému druhu zakázky bylo poptáno 5 dodavatelů s uvedením maximální ceny 1mil Kč. Nabídky byly přijímány do konce ledna 2018. V současné době probíhá hodnocení předložených nabídek.

Zahájení díla: 05/2018. Dokončení díla: 06/2018

o) Socha TGM

V rozpočtu města je alokována částka 1 000 000,- vč. DPH.



Město Kostelec nad Orlicí

odbor správy majetku města

V současné době probíhá tvorba projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení. Předpokládaný termín odevzdání PD – 03/2018.

Zahájení díla: 06/2018. Dokončení díla: 08/2018

p) MKDS - rozšíření

V rozpočtu města je alokována částka 200 000,- vč. DPH jako spoluúčást při rozšíření kamerového systému.

V současné době dochází k upřesnění požadavků, průzkumu a následnému zapracování do dokumentace pro výběr zhotovitele.

2. Opravy:

a) Opravy chodníků

V rozpočtu města je alokována částka 1 500 000,- vč. DPH.

Od 03.04.2018 bude prováděna oprava chodníků v Jirchářské ulici-levá strana směrem k vlakové zastávce, dále bude probíhat místní šetření s určením dalších chodníků k opravě.

b) Opravy MŠ Mánesova

V rozpočtu města je alokována částka 250 000,- vč. DPH.

Na žádost pí. ředitelky bude provedeno zhotovení dlažby na ploše u budovy MŠ a kompletní rekonstrukce chodníku se schodišťovými stupni.

c) Opravy MŠ Krupkova

V rozpočtu města je alokována částka 350 000,- vč. DPH.

Na žádost paní ředitelky bude provedena II. etapa výměny sociálního zařízení. Realizace proběhne v době prázdnin.

d) Vybavení školní jídelny

V rozpočtu města je alokována částka 200 000,- vč. DPH.

V současné době odbor SMM disponuje návrhem vybavení prostoru jídelny a chodby u sociálního zařízení, včetně cenové nabídky. Zpracovatel studie (a dodavatel v jedné osobě) byl vyzván k bližší specifikaci svého návrhu.

e) ZUŠ - opravy

V rozpočtu města je alokována částka 100 000,- vč. DPH. Na základě požadavku pí. ředitelky proběhne v době letních prázdnin výměna podlahy v tanečním sále.



Město Kostelec nad Orlicí

odbor správy majetku města

f) Opravy Městská knihovna

V rozpočtu města je alokována částka 200 000,- vč. DPH, a to na realizaci strukturované kabeláže (dle vypracované projektové dokumentace).

g) Oprava památníku padlých

V rozpočtu města je alokována částka 50 000,- vč. DPH. Byly poptány kameníci a nyní odbor SMM čeká na předložení cenových nabídek.

h) Koupaliště - opravy

V rozpočtu města je alokována částka 300 000,- vč. DPH. Opravy jsou plánovány na základě jednání s nájemcem a před zahájením provozu probíhají průběžně.

i) Opravy hráze rybníku

V rozpočtu města je alokována částka 100 000,- vč. DPH. Práce budou probíhat na základě jednání s nájemci.

j) Opravy a údržba budov ve vlastnictví města

V rozpočtu města je alokována částka 750 000,- vč. DPH.

Na budovách MÚ dochází k relokaci agend cestovních dokladů, občanských průkazů, evidence obyvatel a přestupků. V souvislosti se stěhováním byly připraveny prostory po úřadu práce na budově B. Dále je uvažováno s výměnou koberců a vymalováním na matrice a SÚŽP. Také byla objednána rekonstrukce kuchyňky vedení města. Dále je zpracováván architektonický návrh na rekonstrukci obřadní místnosti a chodby před kanceláři vedení města.

k) Revitalizace dřevin – OA, ul. Proškova

V jarních měsících je počítáno s nákupem rostlinného materiálu, jak pro doplnění stávající zeleně ve městě, tak pro plánované nové výsadby a to:

- Obchodní akademie (v nejbližší době bude konzultováno na místě samém za přítomnosti L. Cejpkové, K. Černého - zahradníka, M. Černožské a V. Pavelky - ředitele OA, a to s ohledem na velikost základny pro sochu, tzn. že je nutné zvolit jiný druh výsadby, než bylo původně uvažováno)
- Ul. Proškova (oboustranně bude provedeno nové osázení zelených ploch - rabátek u bytových domů)
- MŠ Krupkova (nová výsadba u vstupu do MŠ jako náhrada za vykáčené vzrostlé dřeviny)
- Ul. Frošova (nová výsadba před rodinným domem pí. Breklové jako náhrada za vykáčené dřeviny)



Město Kostelec nad Orlicí

odbor správy majetku města

- Ul. Čermákova (založení nové liniové výsadby podél komunikace jako náhrada za vykácené dřeviny)
- Stadion mládeže (nová výsadby dřevin po obvodu – doplnění projektem navržených dřevin).

V současné době je zadáno kácení + frézování pařezů + příprava podkladu pro nákup rostlinného materiálu (návrh p. Černý + konzultace a doplnění M. Černohorská).

l) Nákup mobiliáře a majetku města

V rozpočtu města je alokována částka 150 000,- vč. DPH. V únoru byla provedena výměna vývěsky MÚ. Dále je připravena výměna a doplnění mobiliáře na Palackého náměstí, a to odpadkové koše a lavičky. V současnosti probíhá hodnocení ze strany Památkové péče.

m) Oprava hrobky

V rozpočtu města je alokována částka 50 000,- vč. DPH. Opravy probíhají na základě vytipování priorit v obnově hrobek, které se nacházejí ve správě města.

n) Oprava hasičské zbrojnice – Kostelecká Lhota

V rozpočtu města je alokována částka 300 000,- vč. DPH. Tato suma je určena na opravu podlahy v garáži a opravu fasády budovy. V současnosti probíhá tvorba dokumentace pro výběr zhotovitele.

3. Projektová příprava, dokumentace a studie:

V rozpočtu města byla na Projekty a ostatní služby alokována částka 1 980 000,- vč. DPH

a) Architektonická studie regenerace Jiráskova náměstí Kostelec nad Orlicí

Rada města na svém jednání dne 01.08.2016 souhlasila s vystavením objednávky na zpracování koncepční architektonické studie „Regenerace Jiráskova náměstí v Kostelci nad Orlicí“ dle cenové nabídky Ing. arch. Marka Prchala, Brandlova 6/238, 273 43 Buštěhrad ze dne 15.07.2016 ve výši 183 000 Kč vč. DPH.

Jako jeden z podkladů zadání pan architekt požadoval dendrologický průzkum, který odbor SMM zadal. Aby byl průzkum dřevin průkazný, bylo nutné, aby byly dřeviny ozeleněné. Z tohoto důvodu byla studie pozdržena. Dne 18.10.2017 se na MÚ v Kostelci nad Orlicí dostavil pan architekt a prezentoval pracovní návrh studie, který byl předběžně odsouhlasen a dále byl tento návrh prezentován zastupitelům města 17.01.2018. V současnosti odbor SMM čeká na vyjádření Památkové péče.

b) Prostor mezi Stravovacím pavilonem a Sokolovnou

Na základě interní směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu byly osloveny 3 společnosti. Nabídky byly přijímány do 30.08.2017. Nabídku předložila 1 společnost, a to



Město Kostelec nad Orlicí

odbor správy majetku města

Řezanina & Bartoň, s.r.o., Jeníkovice 111, 503 46 Třebechovice, IČ: 24286923, jejichž cenová nabídka byla v hodnotě 425 920 Kč vč. DPH.

Zahájení díla: 09/2017. Dokončení díla: 30.04.2018.

c) Revitalizace centra dětí a mládeže

Na základě interní směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu byly osloveny 3 společnosti. Nabídky byly přijímány do 08.08.2017. Nabídku předložily 4 společnosti, z nichž byla nejvýhodnější cenová nabídka od společnosti OBCHODNÍ PROJEKT Hradec Králové v.o.s., zemědělská 880, 500 03 Hradec Králové v hodnotě 481 580 Kč vč. DPH. Nabídky byly hodnoceny podle dvou kritérií, a to výše nabídkové ceny bez DPH (75%) a zkušenosti zpracovatele nabídky (25%).

Zahájení díla: 09/2017. Dokončení díla: 30.04.2018.

d) Komunikace Kostelecká Lhota (III. etapa)

V návaznosti na v minulém roce realizované stavební práce byla projektová dokumentace objednána u stejného projektanta (Hauckovi s.r.o., Zlič 73, 552 03 Česká Skalice). Cena: 65 340,- vč. DPH.

e) Rekonstrukce ul. Stradinská + Drtinova

Vzhledem k charakteru veřejné zakázky a především na základě minulých zkušeností s projektanty, které mají oprávnění na dopravní stavby, SMM doporučila použít ustanovení čl. VI., odst. 9 organizační směrnice VS/38 „Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ ze dne 01.10.2016. Rada města rozhodla dne 16.10.2017 ve věci projektové dokumentace na akci „Místní komunikace ul. Stradinská Kostelec nad Orlicí“ dále postupovat dle interní směrnice VS/38 „Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“.

Výzva k podání nabídky byla zaslána 4 společnostem. Nabídku předložily dvě společnosti, z nichž nejvýhodnější byla v hodnotě 398 090 Kč vč. DPH. SMM původně navrhovaná společnost Hauckovi s.r.o. tuto akci ocenili na 291 610 Kč vč. DPH, což je nabídka nižší o 106 480 Kč včetně DPH než nabídka vysoutěžená. Dle rozhodnutí RM byla soutěž zrušena a oslovena SMM navrhovaná společnost.

f) Rekonstrukce komunikace Riegrova ulice II. etapa a Žižkova ulice

V návaznosti na dobré zkušenosti byla oslovena společnost DI PROJEKT s.r.o., Chelčického 686, Rosice, 533 51 Pardubice, aby předložili cenovou nabídku. Předložená cena za projektové práce byla v hodnotě 412 610 Kč vč. DPH. RM na svém jednání nesouhlasila s udělením výjimky ze směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu. Z tohoto důvodu byla dne 27.10.2017 vypsána veřejná zakázka, kdy uchazeči měli předložit nabídky do 08.11.2017. Nabídku předložili 2 společnosti, z nichž nejvýhodnější cenová nabídka byla v hodnotě 923 230 Kč vč. DPH (druhá v hodnotě 1 836 175 Kč vč. DPH). Vzhledem k výše uvedenému



Město Kostelec nad Orlicí

odbor správy majetku města

bylo přistoupeno ke zrušení výběrového řízení a RM schválila uzavření smlouvy se společností DI PROJEKT s.r.o.

g) Veřejná prostranství

Odbor územního plánování byl požádán o vypracování zadání – Seykorův park, Ptáčkova ulice, Skála náměstí. Toto zadání bylo součástí poptávky. V současné době je podepsána smlouva o dílo se společností City Upgrade, s.r.o., Dukovany 221, 675 56 Dukovany (cena 324 280 Kč vč. DPH) a čeká se na vypsání dotačního titulu z MAS, který by zajišťovat spolufinancování (předpoklad březen 2018).

h) Přístavba hasičské zbrojnice

Na základě architektonické studie, kterou vypracovala společnost AG ATELIER, s.r.o., Komenského 533, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 26002892 byla ta samá společnost oslovena k předložení cenové nabídky na vypracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele, a to v rozsahu vypracované studie. Dne 14.08.2017 RM souhlasila s vystavením objednávky.

Projektová dokumentace byla odevzdána, avšak hodnota stavebních prací vyšla dle PD na téměř 200%, než byl původní předpoklad. Po schůzce s projektantem a zástupci hasičů bylo domluveno přepracování projektové dokumentace, tak aby návrh vyhovoval finančnímu limitu. Termín dokončení, včetně podání žádosti o vydání stavebního povolení – 02.03.2018.

i) Oprava ul. Fr. Zoubka

V návaznosti na dobré zkušenosti byla oslovena společnost DI PROJEKT s.r.o., Chelčického 686, Rosice, 533 51 Pardubice, aby předložili cenovou nabídku. Předložená cena za projektové práce a inženýrskou činnost byla v hodnotě 179 080 Kč vč. DPH. Termín dokončení, včetně podání žádosti o vydání stavebního povolení – 30.04.2018.

j) Tělocvična chladáři

Město Kostelec nad Orlicí se na základě Darovací smlouvy z 01.08.2017 stalo majitelem budovy Tělocvičny a učeben, Havlíčkova 156, Kostelec nad Orlicí. Objekt je v současnosti odpojen od zdroje vytápění a není zásoben vodou, původně byl vytápěn a zásoben vodou ze společné kotelny ve vlastnictví původního majitele, kterým je Královehradecký kraj. Současný provoz objektu je podmíněn provedením nové přípojky plynu, zřízením nové kotelny včetně zdrojů vytápění, provedením nové přípojky vody a dalšími stavebními úpravami a opravami.

Na vypracování projektové dokumentace potřebné k provedení výše provedených prací včetně dokumentace pro zadání stavby dodavateli byla oslovena projekční kancelář AG atelier s.r.o., Komenského 533, 517 41 Kostelec nad Orlicí, která má znalost místních poměrů a byla schopna vypracovat PD do 30 dnů od vystavení objednávky. Cena: 157 784 Kč vč. DPH. Projektová dokumentace dokončena.



Město Kostelec nad Orlicí

odbor správy majetku města

k) Vodovod Kozodry

Na základě žádosti obyvatel v Kozodrech „U mlýna“ byla poptána společnost M Projekt CZ, s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí. Předložená cenová nabídka byla v hodnotě 69 233 Kč vč. DPH. Termín odevzdání 04/2018.

l) Pasport kanalizačního řadu – Kostecká Lhota

Po čištění, kamerové zkoušce a samotným geodetickým zaměřením byl vypracován mapový podklad. SMM oslovilo společnosti k předložení cenových nabídek. Jako nejvýhodnější byla nabídka od společnosti M Projekt CZ, s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, a to v hodnotě 45 980 Kč vč. DPH.

m) Pasport místních komunikací

Vzhledem ke skutečnosti, že dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích má město za povinnost vlastnit a udržovat pasport místních komunikací, byla poptána společnost HPM projekt s.r.o. Obrataň 93 39412 Obrataň, která spolupracuje se společností spravující systém G - Obec (mapový portál využívaný MÚ). Odboru SMM byla předložena cenová nabídka v hodnotě 196 000 Kč vč. DPH. Součástí pasportu bude též dopravní značení. Termín dokončení 07/2018.

Vypracoval: Ing. Radek Zima, vedoucí odboru SMM