



Město Kostelec nad Orlicí

odbor správy majetku města

V Kostelci nad Orlicí dne 11.04.2023

Zpráva o stavu oprav a investičních akcí na rok 2023 a jejich plnění, včetně projektových příprav, dokumentací a studií

Zastupitelstvo dne 13.12.2021 schválilo na svém jednání rozpočet města na rok 2022, ze kterého mimo jiné vyplývají následující záměry oprav a investic ve městě Kostelec nad Orlicí. Na základě usnesení Zastupitelstva města ze dne 13.12.2021 bod 2b) předkládá Odbor správy majetku města přehled jejich plnění k 11.04.2023.

I. Investice:

1. Intenzifikace ÚV a přivaděče Kostelec nad Orlicí

Předmět stavebních prací: rekonstrukce vodovodního přivaděče + budovy úpravní vody v Tutlekách.

Vítězem zadávacího řízení se stala společnost BAK stavební společnost, a.s., IČO: 284 02 758- cenová nabídka 36.951.758,- Kč bez DPH, 44.711.627,- Kč s DPH.

SOD byla podepsána 18.10.2022. Staveniště bylo předáno 21.11.2022, současně s předáním staveniště byla stavba zahájena.

V současné době probíhají stavební práce na vodovodním přivaděči, úpravně vody a vodojemu.

Předpokládaný termín dokončení dle SOD – 31.12.2023.

2. „Rekonstrukce zdi Seykorova parku v ulici Riegrova , Kostelec nad Orlicí“

Zadávací řízení: zakázka podlimitní soutěžena ve zjednodušeném podlimitním režimu
Alokována částka v rozpočtu města: 7.000.000,- Kč vč. DPH (finance na realizaci, TDI, BOZP, autorský dozor)

Předmět stavebních prací: rekonstrukce stávajícího opěrné zdi

Zahájení zadávacího řízení: 22.06.2022

Termín odevzdání nabídek : 20.07.2022

Termín provádění stavebních prací: 08–12/2022

Název a cena vítězné společnosti: **Václav Daněk, Nábřeží 195, 517 01 Solnice, IČO: 41250257**



Město Kostelec nad Orlicí

odbor správy majetku města

cena 6 785 600,62 Kč vč. DPH

Předání staveniště: 15.08.2022

Na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo podepsaného 07.12.2022 dochází k posunutí termínu odevzdání akce do 28.04.2023.

Stavební práce probíhají.

RM 20.03.2023 schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, na základě víceprací, které byly vyvolány stavbou – archeologickým nálezem sklepa v části linie zdi, dále požadavky objednatele – vstupy do parku se schodišti, přeložení a doplnění stávajícího chodníku, který měl být řešen v rámci rekonstrukce Riegrovy ulice.

Cena víceprací – 761. 722,53 Kč bez DPH, 921. 684,26 Kč s DPH.

Celková cena díla 6. 369.565,99 Kč bez DPH, 7.707.284,96 s DPH.

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo bude řešit posunutí termínu dokončení díla do 31.05.2023, důvodem jsou vícepráce vyčíslené v Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo.

3. Realizace hydraulické clony – Bědovice

Zadávací řízení: zakázka podlimitní, byla soutěžena ve zjednodušeném podlimitním režimu Alokována částka v rozpočtu města: 5.479.120,- Kč vč. DPH (finance na realizaci, TDI, BOZP, autorský dozor) - plná dotace z Královéhradeckého kraje

Předmět stavebních prací: zřízení jímacích studní s napojením na stávající infrastrukturu + monitoring

Zahájení zadávacího řízení: 31.05.2022

Termín odevzdání nabídek: 15.07.2022

Termín provádění stavebních prací: 07–10/2022

Akce byla soutěžena jako zakázka podlimitní zjednodušená dle ustanovením § 35 a 101 zákona rozdělena do dvou (2) níže uvedených samostatných částí veřejné zakázky. Zadávacího řízení bylo zahájeno 31.05.2022. Podání nabídek bylo stanoveno na 15.07.2022 do 10:00 hod. Podání nabídek a jeho otevírání proběhlo v elektronické podobě. Výzva k podání nabídky byla zaslána 6 společnostem.

Místem plnění této veřejné zakázky jsou lesní pozemky parc. č. 713/7 a 713/1 v k.ú. Petrovice nad Orlicí.

Akce bude realizována v termínu srpen 2022 - listopad 2022.

Tato veřejná zakázka byla v souladu s ustanovením § 35 a 101 zákona rozdělena do dvou (2) níže uvedených samostatných částí veřejné zakázky, přičemž účastník řízení je oprávněn podat nabídku na jednu, nebo obě části veřejné zakázky:

I. Stavba hydraulické clony ochranného čerpání podzemních vod v prameništi Bědovice



Město Kostelec nad Orlicí

odbor správy majetku města

II. Provoz hydraulické clony ochranného čerpání podzemních vod v prameništi Bědovice

Ve stanovené lhůtě pro podání nabídek nebyla zadavateli do předmětné části I. „Stavba hydraulické clony ochranného čerpání podzemních vod v prameništi Bědovice“ doručena žádná nabídka.

Hodnotící komise navrhl zadavateli postupovat dle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a předmětnou část zadávacího řízení zrušit.

Na část II. Provoz hydraulické clony ochranného čerpání podzemních vod v prameništi Bědovice obdržel zadavatel 2 nabídky:

Královéhradecká provozní, a.s. Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO: 274 61 211

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim, IČO: 150 53 695

Na základě stanovené ekonomické výhodnosti - nejnižší cena, bylo stanoveno pořadí nabídek:

1.Královéhradecká provozní, a.s. Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO: 274 61 211- Celková nabídková cena v Kč bez DPH/1 rok provozu- 670.113,- Kč

2.Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim,

IČO: 150 53 695 - Celková nabídková cena v Kč bez DPH/1 rok provozu-1.338.720,- Kč

Komise doporučila RM po zrušení I. části zadávacího řízení I. „Stavba hydraulické clony ochranného čerpání podzemních vod v prameništi Bědovice“ zadat tuto část v zadávacím řízení bez uveřejnění a oslovit po předchozí dohodě společnost, která by měla zájem o provedení díla. - viz ustanovením § 63, odst. 1 ,bodu a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - zadavatel může použít jednací řízení bez uveřejnění, pokud podstatně nezměnil zadávací podmínky oproti předchozímu otevřenému řízení, užšímu řízení nebo zjednodušenému podlimitnímu řízení, v němž nebyly podány žádné nabídky nebo žádost o účast.

Dne 11.08 2022 bylo zahájeno zadávací řízení bez uveřejnění. Před zahájením řízení byla oslovena společnost FINGEO s.r.o., Litomyšlská 1622, 565 01 Choceň, IČO: 046 78 982, která měla o realizaci akce zájem.

Odevzdání nabídek bylo stanoveno 30.08.2022. V den podání nabídek společnost FINGEO s.r.o. zadavateli sdělila, že nabídku nepodává, důvodem je skutečnost, že se jim nepodařilo v termínu letošního roku sehnat příslušnou techniku na provedení velkopřůměrových studen.

Na základě výše uvedeného je město nuceno zadávací řízení na obě části zrušit a vypsat zadávací řízení v na začátku roku 2023.



Město Kostelec nad Orlicí

odbor správy majetku města

Akce je nyní soutěžena od 21.03.2023 do 17.04. 2023, předpokládaný termín plnění – květen–září 2023.

4. Demolice Mírov

Předmět stavebních prací: demolice objektů v bývalém vojenském prostoru

Předpokládaný finanční objem akce: 5.000.000,-Kč, dotace v plné výši akce mimo DPH

Termín zadávacího řízení: 03.04.2023 – 19.04.2023

5. Vodovod Kozodry

Předmět stavebních prací: výstavba vodovodu v části obce Kozodry

Předpokládaný finanční objem akce: 2.500.000,-Kč, dotace cca 800.000,- Kč

Termín zadávacího řízení: 04.04.2023 – 17.04.2023

6. Rekonstrukce ulice Fr. Zoubka II. Etapa, Kostelec nad Orlicí

Předmět stavebních prací: rekonstrukce komunikace, chodníků, kanalizace, vodovodu včetně přípojek, rekonstrukce VO.

Předpokládaný finanční objem akce: 14.150.000,-Kč, dotace cca 3.000.000,- Kč

Termín zadávacího řízení: 21.03.2023 – 12.04.2023

7. Rekonstrukce komunikace ulice Na Vrbině, Kostelec nad Orlicí

Předmět stavebních prací: nová komunikace a VO

Předpokládaný finanční objem akce: 2.750.000,- Kč

Termín zadávacího řízení: 27.03.2023 – 12.04.2023

Další chystané investice:

- **Cisternové auto se stříkačkou (CAS)** - cena 10.500.000,- Kč, dotace 4.000.000,- Kč + 1.500.000,- Kč za prodej stávajícího automobilu
- **Elektromobil pro PS (pečovatelskou službu)** – cena 1.000.000,- Kč, dotace 770.000,- Kč



Město Kostelec nad Orlicí

odbor správy majetku města

II. Opravy:

1. Dopravní značení - nákup značek

Alokovaná částka v rozpočtu města: 60.000,- Kč vč. DPH

Nákup dle potřeby.

2. Oprava místních komunikací

Alokovaná částka v rozpočtu města: 100.000,- Kč vč. DPH

3. Opravy kanálových vpustí

Alokovaná částka v rozpočtu města: 200.000,- Kč vč. DPH

4. ZŠ Gutha-Jarkovského – posilovač požárního tlaku vody

Alokovaná částka v rozpočtu města: 100.000,- Kč vč. DPH

5. Stravovací pavilon – oprava vybavení kuchyně

Alokovaná částka v rozpočtu města: 80.000,- Kč vč. DPH

Opravy budou prováděny na základě požadavků pronajímatele.

6. Rekonstrukce kanalizace stravovacího pavilonu

Alokovaná částka v rozpočtu města: 100.000,- Kč vč. DPH

Zadávací řízení: bude zadáno poptávkovým řízením

Předmět stavebních prací: rekonstrukce stávající kanalizace v objektu

7. Opravy a údržba ZUŠ

Alokovaná částka v rozpočtu města: 20.000,- Kč vč. DPH

8. Opravy a údržba Městská knihovna

Alokovaná částka v rozpočtu města: 20.000,- Kč vč. DPH

Stav zakázky: stavební práce dokončeny

9. Opravy a provoz dětských hřišť, sportovišť...

Alokovaná částka v rozpočtu města: 50.000,- Kč vč. DPH

Zakoupeno 10 ks plastových sedaček na tribunu – městský stadion



Město Kostelec nad Orlicí

odbor správy majetku města

Vystavena objednávka na nákup nových komponentů (folií) pro nafukovací halu (181.500 Kč včetně DPH)

10. Koupaliště (oprava obkladů)

Alokovaná částka v rozpočtu města: 500.000,- Kč vč. DPH

11. Komunitní centrum – opravy a údržba

Alokovaná částka v rozpočtu města: 90.000,- Kč vč. DPH

12. Mobiliář města

Alokovaná částka v rozpočtu města: 20.000,- Kč vč. DPH.

Zakoupeny další parkovací dorazy na náměstíčko Skála.

13. Veřejná zeleň – ošetření stromů

Alokovaná částka v rozpočtu města: 360.000,- Kč vč. DPH

Vystavena objednávka na ošetření dřevin na Jiráskově náměstí – 106.698,- Kč

Vystavena objednávka na regeneraci dřevin v MŠ Mánesova (II. Etapa) -96.800,- Kč

14. Rozhlas doplnění hlásičů + baterií

Alokovaná částka v rozpočtu města: 100.000,- Kč vč. DPH

Byly doplněny 4 ks hlásičů - 96.848,40 Kč s DPH.

15. Odhlučnění překážek skateparku

Alokovaná částka v rozpočtu města: 100.000,- Kč vč. DPH

Vystavena objednávka na rekonstrukci a odhlučnění – 95.000,- Kč

Stav zakázky: dokončeno

16. Oprava chodníků

Alokovaná částka v rozpočtu města: 500.000,- Kč vč. DPH

17. Opravy a udržování válečných hrobů

Alokovaná částka v rozpočtu města: 90.000,- Kč vč. DPH

18. Opravy a udržování památek

Alokovaná částka v rozpočtu města: 100.000,- Kč vč. DPH



Město Kostelec nad Orlicí

odbor správy majetku města

Další opravy – budou zadány do rozpočtu města na základě schválení ZM 27.02.2023

(ceny včetně DPH):

- MŠ Mánesova - výměna světel + výmalba - nabídka 100.000,- Kč
- Výměna oken - EO- místnost A104 včetně zateplení arkýře – nabídka – 400.000,- Kč
- Oprava střechy ČOV – nabídka – 200.000,- Kč – vystavena objednávka
- Sanace kanalizace – náměstí – nabídka – 650.000,- Kč – vystavena objednávka
- Oprava kanalizace - Palackého náměstí 2.etapa - nabídka – 440.000,- Kč – vystavena objednávka
- Sanace kanalizace, ul. Rudé armády, Kostelec nad Orlicí – nabídka – 3.900.000,- Kč – vystavena objednávka
- Oprava kanalizace Rudé armády, Kostelec nad Orlicí – šachty – nabídka – 440.000,- Kč – vystavena objednávka
- Výměna vodovodu u. Rudé armády -155 m – nabídka – 880.000,- Kč – vystavena objednávka
- Oprava chodníku Masarykova - nabídka - 670.000,- Kč – vystavena objednávka
- Dětské hřiště – Skála – 2.000.000,- Kč

III. Projektová příprava, dokumentace a studie:

1. Projekt Rabštejn – pokračování - poměrná část

V rozpočtu města je alokována částka 3.500.000,- Kč vč. DPH.

Architektonická soutěž byla zahájena 4.12.2020, termín pro odevzdání architektonické soutěže byl stanoven do 31.03.2021 do 17:00 hod.

Soutěž byla vyhlášena v otevřeném řízení. Soutěžní návrhy měly být podány v tištěné podobě - anonymně a v elektronické podobě do elektronického nástroje zadavatele - na E-ZAK.

Ve stanoveném termínu město obdrželo 19 návrhů, které došly jak v papírové podobě, tak elektronicky. 20. návrh byl dodán 01.04.2021, do elektronického nástroje nebyl dodán.

Po odevzdání nabídek došlo k otevření nabídek v papírové podobě a jejich posouzení, zda se neodchylují od zadávacích podmínek, kontrolu provedl organizátor soutěže Ing. arch. Bittner. Všechny odevzdané nabídky zadávací podmínky splnily. Nabídka, která byla odevzdána po



Město Kostelec nad Orlicí

odbor správy majetku města

termínu, byla postoupena k posouzení hodnotící komisi, která měla rozhodnout o případném vyloučení.

Zasedání hodnotící poroty proběhlo ve dnech 22.04.2021 a 23.04.2021 ve velkém sále SK Rabštejn.

Vítězem architektonické soutěže se stal návrh s číslem 17

- Ing. arch. Jiří Neuvirt, IČO: 075 99 404, Nová 641, 533 04 Sezemice

- Ing. arch. Klára Novotná, IČO: 072 87 615, Brožíkova 1684, 500 12 Hradec Králové

- Ing. Jindra Novotná, IČO: 682 17 480, Brožíkova 1684, 500 12 Hradec Králové

návrh počítá s částečnou demolicí stávajícího objektu, bude ponechán suterén, předpokládaná cena realizace včetně demolice - 58.247.449,0 Kč bez DPH

cena za PD ve všech stupních - 6.754 200,00 bez DPH

Účelem a posláním architektonické soutěže bylo nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, které splní požadavky vyhlášovatele obsažené v soutěžních podmínkách a vybrat účastníky, s nimiž bude v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 143 odst. 2 a § 65 Zákona (dále jen „JŘBU“) zadavatel jednat o zadání následné zakázky dle odst. 3.3 těchto soutěžních podmínek.

Postup jednacího řízení bez uveřejnění:

1) Zadavatel vyzve k jednání nejprve účastníka, jehož návrh se umístí na nejvýše oceněném místě, a pokud s ním dojedná uzavření smlouvy, jednání ukončí;

2) v případě že v jednání podle odst. č. 1) nedojde k dohodě o uzavření smlouvy, vyzve k jednání účastníka, jehož návrh se umístí na druhém nejvýše oceněném místě, a pokud s ním dojedná uzavření smlouvy, jednání ukončí;

3) v případě že ani v jednání podle odst. č. 2) nedojde k dohodě o uzavření smlouvy, vyzve k jednání o uzavření smlouvy účastníka, jehož návrh se umístí na třetím nejvýše oceněném místě, a po jednání s tímto účastníkem JŘBU ukončí.

Následně pak bude zadána zakázka na zpracování navazujících výkonových fází projektových prací.

Vítěz architektonické soutěže se stane zhotovitelem projektové dokumentace ve všech stupních - studie, PD ke stavebnímu povolení a prováděcí projektové dokumentace včetně výkazu výměr + kontrolního rozpočtu v rámci zadání zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

ZM 14.06. 2021 schválilo zahájení jednacího řízení bez uveřejnění.

Město Kostelec nad Orlicí vyzvalo k jednacímu řízení bez uveřejnění, které bylo zahájeno 07.10.2021 vítěze architektonické soutěže - Ing. arch. Jiřího Neuvirta, IČO: 075 99 404, Nová 641, 533 04 Sezemice

- Ing. arch. Klárou Novotnou, IČO: 072 87 615, Brožíkova 1684, 500 12 Hradec Králové

- Ing. Jindrou Novotnou, IČO: 682 17 480, Brožíkova 1684, 500 12 Hradec Králové



Město Kostelec nad Orlicí

odbor správy majetku města

V současné době Město Kostelec nad Orlicí připravuje s vítězem finální podobu smlouvy na provedení PD ve všech stupních – až po prováděcí dokumentaci stavby včetně výkazu výměr a rozpočtu za projektanta.

Během jednacího řízení bez uveřejnění byl budoucí zhotovitel PD vyzván k aktualizaci ceny PD a předložení aproximačního propočtu nákladů samotné realizace stavby.

Aktualizovaná cena PD je nyní 7.590.000,- Kč bez DPH, 9.183.900,- Kč s DPH + provedení průzkumů - 485.000,- Kč bez DPH, 586.850,- Kč s DPH. K nejmarkantnějšímu navýšení ceny projekčních prací došlo u Projektu k provádění stavby, důvodem je cena za PD ZTI, UT, Elektroinstalaci a PD technologie.

Dále projektanti předložili městu odhad investičních nákladů stavby.

Došlo k revizi nákladů oceněných v architektonické soutěži - cena bez DPH se vyšplhala na 94.301.500,- Kč. K dalšímu navýšení došlo naceněním nákladů nad rámec architektonické soutěže - vybavení interiéru, náklady na objekty technické infrastruktury, zpevněné plochy, úpravy veřejného prostoru, zeleň, parkové úpravy a technologie související s provozem kulturního centra a letní scény a požadovaného rozšíření suterénu. Celkový odhad investičních nákladů spolu s 10% rezervou je pak 158.000.000,- Kč bez DPH, 192.374.089,- Kč. Tabulka investičních nákladů je přílohou této předlohy.

Na základě výše uvedeného město po konzultaci s architektem města doplnilo do SOD následující ustanovení:

7.9. Zhotovitel provede dílo tak, aby výsledné ocenění následné stavby a souvisejících objektů specifikovaných v zadání projektu splnilo požadovaný investiční limit zadavatele v maximální výši 110.000.000 Kč bez DPH.

- V rámci Fáze první (dopracování Architektonické studie) zhotovitel zpřesní navržené technické řešení, popřípadě upraví návrh a jeho rozsah tak, aby bylo následným propočtem nákladů prokázáno, že je požadovaný limit možno splnit. Součástí této výkonové fáze by mělo být i vyhodnocení rozsahu zadání tak, aby byla podmínka investičního limitu naplněna. Nebude-li možné tuto podmínku splnit, může být zakázka po první fázi ze strany zadavatele ukončena.

- Pro následující výkonové fáze bude odsouhlasená částka investičního limitu, vzešlá z upraveného návrhu a nového propočtu nákladů podmínkou plnění zakázky. Splnění výše investičního limitu bude prokázáno položkovým rozpočtem stavby v soustavě ÚRS pro rok 2022.

Dalším nákladem je provedení archeologického průzkumu, který se může vyšplhat k 2.400.000,- Kč.

SOD na PD na akci: SK Rabštejn - Nová etapa kulturního centra Kostelec nad Orlicí bylo RM dne 16.05.2022 schválena.

Smlouva o dílo na PD byla podepsána 01.07.2022.

Architektonická studie včetně aproximačního rozpočtu na realizaci díla byla městu předána 30.08.2022.



Město Kostelec nad Orlicí

odbor správy majetku města

Investiční limit byl překročen, předpokládaná cena díla včetně 10% rezervy v cenové úrovni pro rok 2022 činí 175.187.766,- Kč bez DPH, 211.977.196,- Kč s DPH.
pokračování na PD na akci: SK Rabštejn - Nová etapa kulturního centra Kostelec nad Orlicí
rozhodlo ZM na svém jednání dne 12.12.2022.

V letošní roce bude projekční společnost pokračovat na dalších fázích projektové přípravy včetně nezbytných průzkumů.

2. PD Výstavba chodníku u silnice II/216, Kostelec nad Orlicí

Alokovaná částka v rozpočtu města: 142.780,- Kč vč. DPH

Zadávací řízení: poptávkové řízení

Předmět projekčních prací: vypracování PD pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby – zřízení nového chodníku + VO

Název a cena společnosti: **DI PROJEKT s.r.o., Chelčického 686, 533 51 Pardubice, IČO: 018 73 687**

cena 142.780,- Kč

Termín provedení: do 31.10.2023

Stav zakázky: byla vystavena objednávka

3. PD Výstavba chodníku v ulici Kotyzova, Kostelec nad Orlicí

Alokovaná částka v rozpočtu města: 39.930,- Kč vč. DPH

Zadávací řízení: poptávkové řízení

Předmět projekčních prací: vypracování PD pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby – zřízení nového chodníku

Název a cena společnosti: **DI PROJEKT s.r.o., Chelčického 686, 533 51 Pardubice, IČO: 018 73 687**

cena 39.930,- Kč vč. DPH

Termín předání PD: do 30.09.2023

Stav zakázky: byla vystavena objednávka

4. PD Výstavba a oprava komunikace ulice Procházkova I. Etapa, Kostelec nad Orlicí

Alokovaná částka v rozpočtu města: 112.530,- Kč vč. DPH

Zadávací řízení: poptávkové řízení

Předmět projekčních prací: vypracování PD pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby – zřízení nové komunikace, chodníku + VO

Název a cena společnosti: **DI PROJEKT s.r.o., Chelčického 686, 533 51 Pardubice, IČO: 018 73 687**



Město Kostelec nad Orlicí

odbor správy majetku města

cena 112.530,- Kč vč. DPH

Termín předání PD: do 30.09.2023

Stav zakázky: byla vystavena objednávka

5. PD Rekonstrukce DPS Frošova 763, Kostelec nad Orlicí

Cena PD : 900.000,- Kč vč. DPH

Zadávací řízení: poptávkové řízení

Předmět projekčních prací: vypracování PD pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby- celková rekonstrukce objektu včetně vybudování nových bytů v půdním prostoru.

Název a cena společnosti: IRBOS s.r.o., Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí,

IČO: 259 33 094

Termín předání PD: do 7 měsíců od vystavené objednávky

Stav zakázky: bude vystavena objednávka

6. PD Změna č. 5 Územního plánu Kostelec nad Orlicí

Alokována částka v rozpočtu města: poměrná část – 250.000,- Kč vč. DPH

Zadávací řízení: poptávkové řízení

Změna č. 5 Územního plánu bude zadána v poptávkovém řízení po schválení ZM 27.02.2023.

Nyní je zpracovávána zpráva o proveditelnosti Změny č. 5 Územního plánu Kostelec nad Orlicí.

Vypracoval: Eva Fabiánková - vedoucí SMM